



खाँडादेवी गाउँपालिका, रामेछाप जिल्ला

माघ २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	५,२१२									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	५,२१२	५,१०६	१०६	१०६			लाभग्राही, खाँडादेवी गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	५,१०६	५,१०२	४	११०			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	५,१०२	४६४४	४५८		५६८	लाभग्राही र खाँडादेवी गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	५,१०२	४६२७	४७५		४७९	लाभग्राही, खाँडादेवी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Bui l di ng-DLPI U			
	भुक्तानी संख्या	५,१०२	४,६२७	४७५		४७५	GMALI , Bui l di ng-DLPI U			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	४,६२७	३९२२	७०५		१,२९०	लाभग्राही र खाँडादेवी गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	४,६२७	३८४९	७७८		१,२५७	लाभग्राही, खाँडादेवी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक,			

खाँडादेवी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

								Bui l di ng- DLPI U			
	भुक्तानी संख्या	4,627	3,731	896				1,371	GMALI , Bui l di ng- DLPI U		
प्रबली करण	लाभग्राही संख्या	1317									
	पहिलो किस्ता	1317	222	1,095							
	दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु											
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											

श्रोत: NRA, GMALI तथा Bui l di ng CLPI U

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	1,971					
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या						
प्रवतिकरण संख्या						

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	२७	Tal dhung, Bhi rghari ,Khar i danda, P uj ari Tol ,Mul adi ,Chul thepani ,Bi kat ol ,			The settlement is safe from mass movement .,The settlement is safe from

		Bhat aul i khol a,Sunde vi ,Maj han Tol ,Sunar Khopgaun,Ghi si ng Tol ,Chhaya Tol ,Lakpa,Besi Tol ,Ranthe,Gogane danda,KHOLA KHARKA,Sangt han,Bet han,J yaksal i , Puchi ghat ,Raj agaun,Phal ate,Saun e,Pokhari khar ka,Gaganechaur			mass movenent .,Landslide induced by rainfall . Surface water drainage, bi oengi neering works and retaini ng wall construction are recommended.,The settlement is safe from mass movenents,The rock fall was caused by the earthquake. Removal of rock blocks and
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	५				construction of a catch wall are recommended.,The settlement is safe from
सानुपर्ने बस्ति	२				mass movenent,It is recommended that the
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधूरी)					community undertake tree planting and install
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					drains.,The settlement is safe from mass
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					movenents.,The settlement is safe from mass
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					movenents.,The settlement is safe from mass movenents.,The settlement is safe from mass movenents.,The settlement is safe from mass movenents.,The settlement is safe from mass movenents.,The settlement is safe from mass movenents.,The settlement is safe from mass movenents.,1 HOUSEHOLD REQUIRE RELOCATI ON. The rest of the settlement is safe.,Drai nage nanagement and bi oengi neering are recommended.,Slide induced by earthquake

					<p>and reactivates with intense rainfall. Monitoring, drainage and bioengineering are recommended.,Slide reactivated by earthquake. Creep monitoring, drainage and gabion retaining wall are recommended.,There is no landslide.,2 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION. Slide initiated by the earthquake.,Settlement is safe.,The settlement is safe from mass movements.,The settlement is safe from mass movements.,The settlement is safe from mass movements.,The settlement is safe from mass movements.,River training work and construction of gabion wall is needed. ,Carry out plantation, drainage management and regular monitoring.</p>
--	--	--	--	--	--

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा\टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ	९					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:
•
उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
•
सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:
•

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	१२०,५५३					
• गिट्टी	घन मि.	१२,४०६					
• बालुवा	घन मि.	१४,३७०					

खाँडादेवी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

• काठ	क्यु फिट	३९९,५४९					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा						
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	११६,०५०					
• रड	किलो ग्राम	१,२५६,२००					
• जस्ता पाता	बन्डल	१६,३३४					
• इट्टा	गोटा	१,०८९,८४७					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर								
सव-इन्जिनियर								
अ.सव-इन्जिनियर								
डकर्मी	समग्रमा		२२७					
	७-दिने तालिम		१८६					
	५०-दिने तालिम		४१					
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

<p>समस्या / चुनौतिहरू</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसरा मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।</p> <ul style="list-style-type: none"> •

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

-

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

-

समाधानका उपायहरु

-

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम:

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क:

पेश गर्ने

नाम:

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क:

स्वीकृत गर्ने:

नाम:

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क:

